

大和町三丁目障害者施設地域説明会記録

日時 令和5年10月15日(日) 10時30分から11時10分まで
場所 大和区民活動センター2階 洋室2・3
参加者 地域住民 3名
社会福祉法人中野あいいく会 3名
株式会社新環境設計 2名
中野区障害福祉課 4名
株式会社今西組 4名(うち解体業者、株式会社オルカ1名)

1 内容

(1) 出席者紹介及び挨拶

- ①中野区障害福祉サービス担当課長
- ②社会福祉法人中野あいいく会 理事長
- ③株式会社新環境設計 設計部長

(2) 工事概要説明

株式会社今西組より資料を基に説明

(3) アスベスト除去について

株式会社オルカより資料を基に説明

(4) 今後の工事工程、搬入経路や仮設計画と家屋調査について

株式会社今西組より資料を基に説明

(5) 質疑応答等(要旨)

① 質疑応答

Q. 家屋調査では何をするのか?

A. 家屋の内部及び外部で写真を数十枚撮影し、工事前の状態を記録する。
撮影した写真については、後日家屋調査報告書として提出する。

Q. 搬入路について、臨時搬入路として現場南側の道が図示されているが、簡易舗装なので重たいものを運ぶ時及びキャタピラを使う場合は敷き鉄板などを敷いて欲しい。

A. そのような場合には敷いたうえで搬入するが、実際にはトラックに積めるぐらいの小さいコンボを使い、敷地内で下ろすのでそこまでの事にはならない。

Q. 騒音、振動について私たちはどれぐらいのものか分からないが、想定はどれぐらいなのか?

A. 環境省、東京都の基準に従い(騒音 85db 未満、振動 75db 未満)、工法を選び対策する。

Q. ゴミ置場は既存の北側道路に面した東側にあったが、どこへ移動するのか？

A. 町内会の同意を取ってからになるが、西側へ移動する。

Q. 総合仮設計画図にはコンクリートミキサー車があるが、一日そこにいるのか？

音はどれくらいになるのか？

A. 一台ではコンクリートの量が足りない為、打設中は入れ替わりを続けてそこにいる。

音は基本的に大きくないが、大型車なのでエンジン音があり、加えて発車の際に大きくミキサー部を回すため、その際のみ多少大きい音が鳴る。

Q. 時間は午前8時～午後6時になっているが、音の出る作業も午前8時から開始するのか？

また、午後6時まで音の出る作業を行うのか？テレワーク中の人間もいるので、一日中は厳しい。

A. 午前8時から開始する予定。午後6時まで音の出る作業を行う場合は、途中で中断することが難しい作業時については、午後6時まで作業を継続する場合もあるが、それ以外の音の出る作業は午後5時に終了する予定である。

解体工事中については、一日中音が出てしまうかと思われる。

Q. 土曜日については平日と同じ扱いとして仕事を行うのか？

A. 同じ扱いとする。

Q. 工事工程の大きな変更(工期3か月の延伸など)はあるのか？

A. 3か月の延伸などはまずないと思われる。

あったとしても1週間ほどのものだと思われる。

以上