

令和6年(2024年)1月26日
教育委員会資料
教育委員会事務局子ども教育施設課

桃園第二小学校新校舎等整備基本設計・実施設計にかかる進捗状況について

桃園第二小学校新校舎等整備については、令和5年9月に基本構想・基本計画を策定し、基本設計・実施設計委託業務については、10月に事業者公募を実施したところ、1者の応募があったものの、11月末に当該事業者から辞退届が提出されたため、公募手続きを中止した。

このため、桃園第二小学校新校舎等整備を進めるにあたり、下記のとおり、あらためて当該基本設計・実施設計委託業務の再公募ほか所定の手続きを行う。

記

1 これまでの経緯

令和5年	9月25日	基本構想・基本計画策定
	10月13日	基本構想・基本計画議会報告
	27日	基本設計・実施設計業務委託公募
	11月15日	基本設計・実施設計業務委託公募締め切り 応募事業者1者
	11月28日	応募事業者から区へ辞退届提出
令和6年	1月17日	基本設計・実施設計業務委託再公募

2 今後の予定

令和6年2月	基本設計・実施設計補正予算議案計上
3月	基本設計・実施設計業務委託事業者選定 基本設計・実施設計業務委託事業者契約
令和6年度～令和8年度	基本設計・実施設計
令和8年度～令和11年度	新校舎整備工事
令和12年度中	新校舎供用開始