

中間検査チェックシート

交付番号 _____ 建築主名 _____

監理者名 _____ 印 _____

意匠

1 敷地

面積 変更があった 確認申請と同じ ※○に✓でチェック
形状 変更があった 確認申請と同じ
平均地盤面 変更があった 確認申請と同じ

2 配置

壁面から敷地境界線までの距離 (東 _____ m、南 _____ m、西 _____ m、北 _____ m)

3 高さ

平均地盤面からの建築物の高さ (最高の高さ _____ m、軒の高さ _____ m)

4 建築物の形態

立面 変更があった 確認申請と同じ
断面 変更があった 確認申請と同じ

設備

避雷設備の接地極の位置、材料、抵抗値 確認していない 確認した
排水管が公共下水道等に適正に連結されているか 確認していない 確認した
浄化槽の位置、機種 確認していない 確認した

変更届・計画変更確認申請 申請していない 申請した

変更の内容

監理者が検査をして、不合格にしたこと。そして、どのように訂正させたのか

中間検査チェックシート（木造・軸組工法）

※:印のある欄は記入しないでください。
 検査機関用 A:目視検査
 (検査方法) B:計測検査
 C:監理者報告

| 検査項目 | 検査内容 | 検査日付 | | ※ 検査機関用 | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------------------|--------|---------------|----------|----------|----|--|
| | | 施工者 | 監理者 | ※ 検査 方法 | ※ 結果 | | 修正 | |
| | | | | | 1次 良否 | 2次 良否 | 月日 | |
| 土工事 | | | | | | | | |
| 根切り | 根切り深さの確認 | | | C | | | | |
| | 支持地盤（ローム層）の確認 | | | C | | | | |
| 盛土 | 締固めの確認 | | | C | | | | |
| 地業工事 | | | | | | | | |
| 割り石 砂利 | 厚さの確認 | | | C | | | | |
| | 締め固め状況の確認 | | | C | | | | |
| 捨コンクリート | 厚さの確認 | | | C | | | | |
| | 均し状況の確認 | | | C | | | | |
| くい | 材料 | 径・ 形状・ 長さの確認 | | | C | | | |
| | | 施工 | 杭工法の確認 | | | C | | |
| | 掘削深さの確認 | | | | C | | | |
| | 支持層の確認 | | | | C | | | |
| | 杭長の確認 | | | | C | | | |
| | 位置・配置の確認 | | | | C | | | |
| | 数の確認 | | | | C | | | |
| | 形状の確認 | | | | C | | | |
| | ※杭の芯ずれ状況（補強）の確認 | | | | C | | | |
| | その他 | 地盤改良工法の確認 | | | C | | | |
| 地盤置換工法の確認 | | | | C | | | | |
| 基礎工事 | | | | | | | | |
| 基礎 | 材料 | 《コンクリート》 配合報告書・圧縮強度試験成績書 | | | C | | | |
| | | 《鉄筋》 種類・ 径・ 規格の確認 | | | C | | | |
| | 施工 | 基礎（地中ばり）の種類の確認 | | | C | | | |
| | | 配置・位置の確認 | | | C | | | |
| | | 形状の確認 | | | C | | | |

| 検査項目 | 検査内容 | 検査日付 | | ※ 検査機関用 | | | | |
|------|------|--|-----|---------|-------|----|----|--|
| | | 施工者 | 監理者 | ※ 検査方法 | ※ 結果 | | 修正 | |
| | | | | | 1次 | 2次 | 月日 | |
| | | | | | 良否 | 良否 | | |
| 柱 | 施工 | 通し柱に代わる管柱と床ばり（胴差）の接合方法・補強の確認 （ホールダウン金物等使用） | | | A : C | | | |
| | | すみ柱・準ずる柱の接合方法・補強状況の確認 （ホールダウン金物等使用） | | | A : C | | | |
| | | 欠込み部の補強の確認（1/3以上） | | | A:B:C | | | |
| | | 局部応力が生じるおそれがある箇所の添木等の補強の確認 | | | A : C | | | |
| | | 防腐・防蟻措置の確認（地面から1m以内） | | | A:B:C | | | |
| 横架材 | 材料 | 材種・形状・寸法・の確認 | | | A:B:C | | | |
| | | 接合金物 材質・種類・の確認 | | | A : C | | | |
| | 施工 | 間隔・位置の確認 | | | A:B:C | | | |
| | | 柱とはり（床梁・胴差）の接合方法・状況の確認 （かど金物・ホールダウン金物・羽子板ボルト等の使用） | | | A : C | | | |
| | | 継ぎ手の位置 接合方法・状況の確認 | | | A : C | | | |
| | | 構造耐力上支障のある欠込みがないことの確認 （中央部附近の下側） | | | A : C | | | |
| 筋かい等 | 材料 | 材種・品質・形状・寸法・の確認 | | | A:B:C | | | |
| | | 接合金物 材質・種類・の確認 | | | A : C | | | |
| | 施工 | 位置・形態・配置（筋かいの方向）・の確認 | | | A:B:C | | | |
| | | 筋かい端部の接合方法・状況の確認 （筋かいプレート等の使用） | | | A:B:C | | | |
| | | 欠込み部の補強 接合方法・状況の確認 | | | A : C | | | |
| | | 筋かいに替わる合板等の打付け（釘の種類・間隔の確認） | | | A:B:C | | | |
| | | 防腐・防蟻措置の確認（地面から1m以内） | | | A : C | | | |
| 床組 | 材料 | 大引・根太・床ばり・床下地板 | | | | | | |
| | | 材種・品質・形状・寸法・の確認 | | | A:B:C | | | |
| | | 接合金物 材質・種類・の確認 | | | A : C | | | |
| | 施工 | 各使用部材の確認 | | | A : C | | | |
| | | 根太・床ばりの間隔・位置の確認 | | | A:B:C | | | |

| 検査項目 | | 検査内容 | 検査日付 | | ※ 検査機関用 | | | |
|-------------|--|---|------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | 施工者 | 監理者 | ※ 検査方法 | ※ 結果 | | 修正 月日 |
| | | | | | | 1次 良否 | 2次 良否 | |
| 基礎 | 施工 | 寸法の確認 | | | C | | | |
| | | 配筋の確認 | | | C | | | |
| | | 埋戻し前の打設コンクリート状態の確認 (欠陥部及び補修の状況・躯体寸法) | | | C | | | |
| アンカー ボルト | 材料 | 寸法・ 種類・ 径 ・の確認 | | | A : C | | | |
| | | 接合金物 材質・ 種類 ・の確認 | | | A : C | | | |
| | 施工 | 接合金物とアンカーボルトの種類・緊結状況の確認 | | | A : C | | | |
| | | 基礎と土台の接合状況の確認 | | | A : C | | | |
| | | アンカーボルトの位置の確認 間隔 2 m 以内及び 筋かいを設けた耐力壁部分 (両端の柱の下部近辺) 土台の隅角部・継手・仕口箇所の端部・ の確認 | | | A : B : C | | | |
| | | 定着・埋込位置の確認 | | | A : B : C | | | |
| 換気口 | | 床下換気口の確認 (5 m 以下ごと・面積 3 0 0 cm ²) | | | A : B : C | | | |
| | | 換気口に替わるものの確認 | | | A : B : C | | | |
| 木工事 | | | | | | | | |
| 土台 | 材料 | 材種・ 品質・ 形状・ 寸法 ・の確認 | | | A : C | | | |
| | | 施工 | 継ぎ手位置の確認 | | | A : B : C | | |
| | 仕口・ 隅角部 ・の接合方法・状況の確認 | | | | A : B : C | | | |
| | 火打材の有無の確認 | | | | A : B : C | | | |
| | 防腐・防蟻措置の確認 | | | | A : C | | | |
| | 柱 | 材料 | 材種・ 品質・ 形状・ 寸法 ・の確認 | | | A : B : C | | |
| 接合金物 材質の確認 | | | | | A : C | | | |
| 施工 | | 配置・位置の確認 | | | A : B : C | | | |
| | | 柱と土台の接合状況の確認 (ホールダウン金物等使用) | | | A : C | | | |
| | 通し柱・通し柱と管柱の組合せ方式の接合方法・状況の確認 (ホールダウン金物等使用) | | | A : C | | | | |

| 検査項目 | 検査内容 | 検査日付 | | ※ 検査機関用 | | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------------|-------|---------|----------|----------|----------|--|
| | | 施工者 | 監理者 | ※ 検査方法 | ※ 結果 | | 修正 月日 | |
| | | | | | 1次 良否 | 2次 良否 | | |
| 床組 | 施工 | 根太と床ばりの接合方法・状況の確認 | | | A:B:C | | | |
| | | 床下地板の固定の確認（構造用合板の釘打ちN50@150） | | | A:B:C | | | |
| | | 最下階の居室床高さの確認 | | | A:B:C | | | |
| | | 大引・根太の間隔・位置の確認 | | | A:B:C | | | |
| | | 防湿方法の確認（転ばし床組の防霉・防蟻措置） | | | A : C | | | |
| | | 継ぎ手の位置・接合方法・状況の確認 | | | A : C | | | |
| | | 火打材の有無の確認 | | | A : C | | | |
| 屋根・ 小屋組 | 材料 | 小屋ばり・もや・棟木・たる木・束・筋かい・振れ止め | | | | | | |
| | | 材種・ 品質・ 形状・ 寸法・の確認 | | | A:B:C | | | |
| | | 接合金物 材質・種類・の確認 | | | A : C | | | |
| | 施工 | 各使用部材の確認 | | | A : C | | | |
| | | 各構成部材の位置・間隔（たる木・もや・束等）の確認 | | | A:B:C | | | |
| | | 各構成部材（たる木・もや・束・屋根葺き材等）の緊結方法 状況の確認 | | | A:B:C | | | |
| | | 小屋ばりと軒げたの接合方法・状況の確認 | | | A : C | | | |
| 筋かい・振れ止めの確認 | | | A : C | | | | | |
| 火打ちばりの設置の確認（耐力壁線に囲まれた隅角部） | | | A : C | | | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| ※不具合の処理 及び 検査結果 工事全般の考察 | |
|-------------------------------|--|

※ 受 理 日 年 月 日

※ 中間検査日 年 月 日

※ 検査員氏名

※ 印のある欄は記入しないでください。