

中野区監査委員告示第2号

令和7年度定期（工事）監査の結果に関する報告の公表について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第9項の規定に基づき、
令和7年度定期（工事）監査の結果に関する報告を次のとおり公表します。

令和8年2月27日

中野区監査委員	海老沢 憲 一
同	石 浦 勇 人
同	ひやま 隆
同	高橋 かずちか

令和7年度定期（工事）監査結果報告

第1 監査の期間

令和7年9月16日（火）から令和8年2月27日（金）まで

第2 監査の対象

1 監査対象工事

契約金額が5千万円以上の工事（工事に関連した委託契約を含む。）で、以下の基準に該当する69件を対象とした。なお、監査対象工事は、別紙「令和7年度定期（工事）監査対象一覧」のとおりである。

- （1）令和6年度に契約（変更契約を含む。）したもの
- （2）令和5年度以前に契約したもので、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了したもの

2 監査対象部（課）

- （1）契約事務対象部（課）
総務部（契約課）
- （2）工事事務対象部（課）
総務部（施設課）
都市基盤部（道路建設課、公園課）
まちづくり推進部（まちづくり事業課）

第3 監査の方法

1 書面監査

監査対象部に対し工事関係書類の提出を求め、監査事務局内で書面監査を行った。

2 実地監査

次の工事について、所管部や施工業者から工事概要や工事施工状況の説明を受け、

監査委員による質疑応答を行った。また、法令等に定められた掲示物、現場備付書類等と工事施工状況の確認を行った。

- (1) 旧中野刑務所正門移築・修復工事
- (2) 中野中学校跡施設内装改修その他工事

第4 監査の基本方針

工事に関する事務の執行（工事計画、設計、積算、契約、施工、検査等）が、適正かつ効率的に執行されているか、また、経済性や有効性についても留意し、検証した。

第5 監査の重点事項

工事の施工管理が適正に行われているかを重点事項とした。

第6 監査の結果

工事に関する事務の執行については、全般的には概ね適正に執行されていた。しかしながら、指摘には至らないものの、開口部に対する落下防止措置としての養生が施されていなかった事例や、適切な土止め支保工を設置しないまま身長よりも深いところで作業をしていた事例があり、工事施工中の安全対策が不十分な状況が確認された。また、区監督員が事故につながる可能性のある行動をしていた事例も見受けられた。これら改善の必要な事項については、監査委員の命を受けた監査事務局長を通じて、関係者に適正な処理を行うよう求めたところである。

第7 意見

第6 監査の結果に記載した改善の必要性がある事例は、いずれも基本的な安全対策の未実施に起因し、事故につながり得るものである。

本来確保されるべき安全措置が徹底されていない事例、区監督員が模範となるべき立場でありながら逆に安全基準に反する行動をとっていた事例は、安全確保に向けた受発注者双方の意識や姿勢に改善の余地がある。区監督員が安全基準に反する行動をとることは、現場に対して安全対策の重要性を軽視する誤ったメッセージの発信になるおそれがあり、改めて安全管理に関する職員の知識の再確認を行うべき事例である。

工事中の事故は人命に係わるばかりでなく、工事自体の進捗を妨げ、ひいては区政に対する区民の信用を失墜する結果となる。工事の施工に伴う事故を未然に防止するためには、まず区が受注者に対して安全対策の確実な実施を徹底させることが必要であり、公共工事の発注者としての役割を踏まえ、区監督員自らが模範的な行動を示すことが重要である。その上で、工事現場における安全の確保に向けたガバナンス機能を一層強化させることが求められる。

毎年、新たな技術系職員が採用され、経験年数の浅い職員が増加している現状を踏まえると、安全管理に関する基準、ルール等について再確認する場を増加させることが必要と思われる。職場内研修の充実や新たなOJT計画などを実施し、職員一人ひとりに対し安全意識と基準の徹底を図ることを求めたい。

令和7年度定期（工事）監査対象一覧

番号	工事件名	契約額 (円)	契約締結日	工期	担当部（課）
1	南台小学校校舎新築その他工事	4,922,723,600	令和3年6月15日	令和6年12月6日	総務部施設課
2	明和中学校校舎新築その他工事	4,823,515,300	令和4年2月17日	令和6年12月6日	総務部施設課
3	谷戸小学校普通教室棟増築その他工事	686,827,200	令和5年7月7日	令和6年9月30日	総務部施設課
4	中野中学校跡施設校舎耐震改修その他工事	1,069,420,000	令和5年10月20日	令和6年10月21日	総務部施設課
5	旧中野刑務所正門移築・修復工事	932,294,000	令和6年2月16日	令和9年2月12日	総務部施設課
6	江原小学校環境改善改修工事（第二期）	327,206,000	令和6年3月21日	令和6年11月15日	総務部施設課
7	第五中学校環境改善改修工事（第二期）	300,861,000	令和6年3月21日	令和6年10月31日	総務部施設課
8	上鷺宮小学校環境改善改修工事（第一期）	158,290,000	令和6年5月24日	令和6年11月25日	総務部施設課
9	かみさぎ特別養護老人ホームトイレ改修その他工事	162,250,000	令和6年7月3日	令和7年3月21日	総務部施設課
10	塔山小学校バリアフリー化工事	67,452,600	令和6年6月26日	令和7年3月18日	総務部施設課
11	啓明小学校環境改善改修工事（第一期）	94,600,000	令和6年7月8日	令和6年11月14日	総務部施設課
12	特別養護老人ホームしらさぎホーム浴室改修その他工事	99,000,000	令和6年7月17日	令和7年3月7日	総務部施設課
13	沼袋保育園内装・サッシ改修その他工事（第一期）	137,500,000	令和6年7月26日	令和7年3月7日	総務部施設課
14	特別養護老人ホーム小淀ホームトイレ改修その他工事（第一期）	132,000,000	令和6年9月6日	令和7年3月5日	総務部施設課
15	中野保育園調理室改修その他工事	80,312,900	令和6年9月19日	令和7年3月14日	総務部施設課

番号	工事件名	契約額 (円)	契約締結日	工期	担当部(課)
16	上高田図書館・児童館総合防水改修その他工事	68,145,000	令和6年10月10日	令和7年3月19日	総務部施設課
17	野方児童館トイレ改修その他工事	55,990,000	令和6年10月23日	令和7年3月14日	総務部施設課
18	もみじ山文化センター本館内装改修その他工事	1,348,600,000	令和6年12月12日	令和7年10月31日	総務部施設課
19	中野中学校跡施設内装改修その他工事	2,546,567,800	令和6年12月12日	令和8年3月13日	総務部施設課
20	第五中学校環境改善改修工事(第三期)	324,590,400	令和7年3月21日	令和7年11月28日	総務部施設課
21	中野本郷小学校校舎新築その他工事	5,277,835,500	令和7年2月17日	令和9年7月30日	総務部施設課
22	江原小学校環境改善改修工事(第三期)	515,123,300	令和7年3月21日	令和7年11月28日	総務部施設課
23	啓明小学校環境改善改修工事(第二期)	522,567,800	令和7年3月21日	令和7年11月28日	総務部施設課
24	上鷲宮小学校環境改善改修工事(第二期)	495,022,600	令和7年3月21日	令和7年11月28日	総務部施設課
25	特別区道 22-60 道路改良工事	157,961,100	令和5年10月16日	令和6年6月20日	都市基盤部 道路建設課
26	道路補修工事(工事第 05210 号)	166,426,700	令和5年11月1日	令和6年6月10日	都市基盤部 道路建設課
27	道路補修工事(工事第 05211 号)	168,118,500	令和5年11月1日	令和6年6月17日	都市基盤部 道路建設課
28	道路補修工事(工事第 05209 号)	168,587,100	令和5年11月1日	令和6年7月1日	都市基盤部 道路建設課
29	特別区道 43-250 バリアフリー化改良工事	178,623,500	令和6年3月28日	令和7年3月25日	都市基盤部 道路建設課
30	下水道施設改修工事その1(工事第 06204 号)	67,164,900	令和6年9月13日	令和7年3月14日	都市基盤部 道路建設課
31	道路補修工事(工事第 06210 号)	161,889,200	令和6年10月25日	令和7年5月28日	都市基盤部 道路建設課

番号	工事件名	契約額 (円)	契約締結日	工期	担当部(課)
32	道路補修工事(工事第06211号)	151,418,300	令和6年11月15日	令和7年7月23日	都市基盤部 道路建設課
33	道路補修工事(工事第06212号)	158,662,900	令和6年12月24日	令和7年7月17日	都市基盤部 道路建設課
34	南台小学校校舎新築に伴う機械設備工事	946,858,000	令和4年10月19日	令和6年12月6日	総務部施設課
35	南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事	552,882,000	令和4年10月19日	令和6年12月6日	総務部施設課
36	明和中学校校舎新築に伴う機械設備工事	948,926,000	令和4年10月19日	令和6年12月6日	総務部施設課
37	明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事	526,881,300	令和4年10月19日	令和6年12月6日	総務部施設課
38	もみじ山文化センター本館舞台照明設備改修工事	201,300,000	令和6年7月2日	令和7年5月30日	総務部施設課
39	鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ給排水設備改修その他工事	177,100,000	令和6年5月29日	令和7年3月14日	総務部施設課
40	もみじ山文化センター本館蒸気ボイラー改修工事	74,800,000	令和6年7月12日	令和7年8月26日	総務部施設課
41	中野区保健所冷暖房設備改修その他工事	68,200,000	令和6年7月25日	令和6年12月16日	総務部施設課
42	中野区立公園等LED灯具取替等工事(単価契約)	64,680,000	令和6年7月29日	令和7年3月14日	都市基盤部公園課
43	LED街路灯灯具交換工事(北部)(工事第06207号)(単価契約)	111,453,221	令和6年9月4日	令和7年2月21日	都市基盤部 道路建設課
44	LED街路灯灯具交換工事(南部)(工事第06208号)(単価契約)	102,296,821	令和6年9月20日	令和7年3月7日	都市基盤部 道路建設課
45	もみじ山文化センター本館空気調和機改修工事	176,589,600	令和6年9月4日	令和7年8月26日	総務部施設課
46	中野本郷小学校校舎新築に伴う機械設備工事	1,100,000,000	令和7年3月21日	令和9年7月30日	総務部施設課
47	中野本郷小学校校舎新築に伴う電気設備工事	793,027,400	令和7年3月21日	令和9年7月30日	総務部施設課

番号	工事件名	契約額 (円)	契約締結日	工期	担当部(課)
48	ひがしなかの幼稚園第二園庭整備 工事	57,499,200	令和5年12月7日	令和6年5月15日	総務部施設課
49	大和公園再整備工事	336,731,779	令和6年9月12日	令和7年7月14日	都市基盤部公園課
50	江古田の森公園改修工事	51,697,800	令和7年1月8日	令和7年3月24日	都市基盤部公園課
51	中野区新庁舎整備事業同報系防災 行政無線整備工事	86,460,000	令和4年8月19日	令和6年6月28日	総務部施設課
52	中野区新庁舎整備事業東京都防災 行政無線整備工事	131,747,000	令和5年5月19日	令和6年10月31日	総務部施設課
53	中野区新庁舎整備事業映像・音響 設備整備工事	153,684,300	令和5年7月27日	令和6年6月28日	総務部施設課
54	旧中野本郷小学校校舎・体育館等 解体工事	372,218,000	令和6年2月16日	令和7年3月14日	総務部施設課
55	特別養護老人ホームしらさぎホー ムエレベーター改修工事	93,500,000	令和6年5月8日	令和7年3月14日	総務部施設課
56	もみじ山文化センター本館エレベ ーター改修工事	273,900,000	令和6年7月2日	令和7年10月31日	総務部施設課
57	区画街路第3号線区分所有建物等 解体工事	284,900,000	令和6年12月12日	令和8年3月16日	まちづくり推進部 まちづくり事業課
58	南台小学校校舎新築その他工事に 伴う工事監理等業務委託	164,120,000	令和3年7月5日	令和6年12月19日	総務部施設課
59	明和中学校校舎新築その他工事に 伴う工事監理等業務委託	132,000,000	令和4年3月22日	令和6年12月19日	総務部施設課
60	平和の森小学校新校舎等整備基本 設計・実施設計業務委託	227,222,900	令和4年7月15日	令和7年3月14日	総務部施設課
61	中野本郷小学校新校舎等整備基本 設計・実施設計業務委託	180,434,970	令和4年8月25日	令和6年11月15日	総務部施設課
62	第七中学校新校舎等整備基本設 計・実施設計業務委託	195,872,200	令和6年3月4日	令和8年1月30日	総務部施設課
63	旧中野刑務所正門移築・修復工事 に伴う工事監理等業務委託	66,688,600	令和6年3月12日	令和9年2月25日	総務部施設課

番号	工事件名	契約額 (円)	契約締結日	工期	担当部(課)
64	桃園第二小学校新校舎等整備基本設計・実施設計業務委託	254,484,900	令和6年3月27日	令和9年5月31日	総務部施設課
65	道路附属物点検業務委託	177,100,000	令和6年5月16日	令和7年3月14日	都市基盤部 道路建設課
66	鍋横区民活動センター等整備基本設計・実施設計業務委託	100,585,500	令和6年6月27日	令和8年1月30日	総務部施設課
67	中野中学校跡施設内装改修その他工事に伴う工事監理等業務委託	66,000,000	令和7年1月27日	令和8年3月26日	総務部施設課
68	中野本郷小学校校舎新築に伴う工事監理等業務委託	111,319,000	令和7年3月3日	令和9年8月12日	総務部施設課
69	北原小学校新校舎等整備基本設計・実施設計業務委託	267,358,500	令和6年3月27日	令和9年5月31日	総務部施設課

※契約額は、令和7年7月31日時点のものである。